

관리번호	Ⅲ- 20										
공약제목	도로 및 인도 포장 철저										
사업목표	관내 법정도로 및 인도 보수 추진										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○	○				○			○	
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.				사업비		24,750백만원(군 100%)				
군 주관부서	도로교통과		시 관련부서		-		중 상 관련부서		-		

□ 사업개요

- 대 상: 강화군 관내 법정도로 및 인도 보수(L=443.58km)
- 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복사업)
- 추진방법: 상·하반기 도로 및 인도 보수 계획 수립 추진
- 사 업 비: 7,250백만원(군비 100%)  
(본예산 27.5억, 1회 추경 25억, 2회 추경 20억 필요)

□ 추진일정

이행 로드맵							
확인지표(목표)	2024년		2025년		2026년	2027년	
계획수립	■		■		■		
도로 및 보수 진행	■	■	■	■	■	■	■

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합 계	24,750	8,750	3,500	7,250	6,250	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
군 비	24,750	8,750	3,500	7,250	6,250	-
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2025. 1.: 상반기 도로정비 실시(노면도색 공사 외 2건 발주 및 착공)
- 2025. 2.: 강화읍 일원 노면도색 및 재포장공사 9건, 연간단가 발주(착공) 완료, 노면도색공사 2건 준공 완료
- 2025. 3.: 국지도84호선 재포장공사 및 노면도색 공사 14건 발주(착공) 완료, 보행자도로 정비 공사 1건 발주 완료
- 2025. 4.: 내가면 재포장공사 공사 외 5건 발주(착공) 완료, 도색 및 재포장 공사 7건 준공 완료
- 2025. 5.: 재포장 및 도색공사, 인도정비공사 14건 준공 완료
- 2025. 6.: 재포장 및 도색공사 8건 및 연간단가 준공
- 2025. 9.: 하반기 공사 발주 및 착공
- 2025. 12.: 하반기 공사 준공

□ 추진상 문제점 및 이행방안

- 지속적 예산확보 필요

□ 향후계획

- 2026. 1.: 상반기 공사 발주 및 착공

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
			2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
관리기간	2024. 11.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	시설5급 이현호	시설5급 이현호	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑
담 당	전기운영6급 이정규 시설6급 정다운	전기운영6급 이정규 시설6급 정다운	전기운영6급 전영택 시설6급 박세종	전기운영6급 전영택 시설6급 박세종
주무관	시설7급 강인형 시설7급 황정식	시설7급 강인형 시설7급 황정식	시설7급 강인형 시설7급 한충현	시설7급 강인형 시설7급 한충현