

관리번호	Ⅲ- 26										
공약제목	어선 정박을 위한 계류시설 확충										
사업목표	정박을 위한 계류시설 확충 부잔교 4개소, 선착장·방파제 확장 4개소										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (입기내)	장기 (입기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○	○				○				70%
사업기간	2025. 1. ~ 2026. 12.				사업비	8,050백만원 (국 25.4%/ 시 48.2%/ 군 26.4%)					
군 주관부서	해양수산과		시 관련부서		수산과		중 앙 관련부서		행정안전부 균형발전진흥과		

□ 사업개요

- (기 간) 2025. 1. ~ 2026. 12.
- (사 업 량) 부잔교 4개소, 선착장·방파제 확장 4개소
- (소요예산) 총 8,050백만원(국비 2,040백만원, 시비 3,885백만원, 군비 2,125백만원)
- 2025년 1,367백만원, 2026년 이후 6,683백만원
- (사업내용) (단위:백만원)

사 업 명	사 업 량	사업기간	총사업비 (‘25년사업비)	비고
부잔교 설치사업(계속) (창후항, 분오항, 외포항 등)	부잔교 4개소	‘25년: 사업완료(3개소) ‘26년: 사업완료(1개소)	1,200 (667/2개소)	시 90% 군 10%
장곶항 방파제 승상(신규)	H=2m, L=70m	‘25년: 설계 ‘26년: 착공 및 완료	800 (100/설계)	시 100%
미루지항 선착장 정비사업(신규)	B=1.5~2.5m, L=140m	‘25년: 설계 ‘26년: 착공 및 완료	600 (300/공사)	국 80% 시 10% 군 10%
남산포항 어항시설 개선사업(신규)	L=30m, B=5.5m	‘25년: 설계 ‘26년: 착공 및 완료	1,950 (200/설계)	국 80% 시 10% 군 10%
사하동 방파제 설치사업(신규)	L=100m	‘25년: 설계 ‘26년: 착공 ‘27년: 완료	3,500 (100/설계)	시 50% 군 50%

추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
어촌정주어항 정비계획수립				
실시설계용역				
시설공사				

사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합계	8,050	-	-	1,367	4,683	2,000
국비	2,040	-	-	400	1,640	-
시비	3,885	-	-	750	2,135	1,000
군비	2,125	-	-	217	908	1,000
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

추진실적

- 2025. 1.: 총 8개소 중 7건 실시설계 등 사업 예산 확보[1,367백만원, 본예산]
- 2025. 2.: 7개소 사업 착수
 - 6건 실시설계 용역 착수[창후, 분오, 외포, 장곶, 남산포, 사하동항]
 - 1건 공사 착공[미루지항]
- 2025. 6.: 1건 공사 완료[미루지항]
- 2025. 10.: 3건 부잔교 공사 완료[창후항, 분오항, 외포항]

향후계획

- 2026. 1.: 실시설계용역 착수[서두물항]
- 2026. 2.: 공사 착공[장곶항, 미루지항, 남산포항, 사하동항, 서두물항]
- 2026. 12.: 4개소 공사 준공[장곶항, 남산포항, 사하동항, 서두물항]
- 2027. 12.: 1개소 공사 준공[사하동항]
- 어항 정비계획에 따라 연차적으로 사업비(국·시비) 확보 추진

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과장	행정5급 최혁	행정5급 최혁	행정5급 김용선	행정5급 김용선
담당	행정6급 이종연	행정6급 이종연	시설6급 정인성	시설6급 정인성
주무관	시설7급 정부일	시설7급 정부일	시설7급 정부일	시설6급 조승희