

관리번호	II - 4										
공약제목	공설묘지 정비를 통한 주민 편의 공간 개선										
사업목표	장사환경 변화에 따른 공설묘지 정비 및 친자연적 장사환경 조성을 통한 주민 편의 도모										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○	○				○				99%
사업기간	2024. 11. ~ 2025. 12.				사업비		152백만원(군 100% )				
군 주관부서	가족복지과			시 관련부서		-		중 상 관련부서		-	

□ 사업개요

- (위 치) 공설묘지 60개소, 월곶리 자연장지(월곶리 산 8)
- (기 간) 2024. 11. ~ 2025. 12.
- (사 업 비) 72백만원(군비 100%)
- (사업내용) 신정리 공설묘지 잔여분묘 5기 이전 및 공설묘지 정비 완료  
월곶공설자연장지 노후파고라 보수, 부지정비 및 휴게시설 설치

□ 추진일정

이행 로드맵						
확인지표(목표)	2024년		2025년		2026년	2027년
공설묘지 정비						
편의시설 설치						

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합 계	152	-	80	72	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
군 비	152	-	80	72	-	-
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2023. 12. 공설묘지 4개소 분묘개장 완료(845기)
- 2024. 11. 공설묘지 편의시설 개선공사(1차) 완료
  - 노후 봉안묘 철거, 시설보수 및 편의시설 설치 1식
- 2025. 1. 신정리 공설묘지 잔여분묘 5기 실태조사 완료
- 2025. 5. 공설묘지 편의시설 개선공사(2차) 완료
  - 노후 파고라 철거, 편의시설 설치 1식
- 2025. 7. 공설묘지 편의시설 개선공사(3차) 완료
  - 주차장 휠스 설치 1식
- 2025. 12. 신정리 공설묘지 분묘 4기 이전 완료

□ 향후계획

- 2026. 1. 공설묘지 3개소 폐지 절차(공유재산 심의) 추진
- 2026. 4. 신정리 공설묘지 잔여 분묘 1기 철거

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 조순이	행정5급 조순이	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신
담 당	행정6급 유선미	행정6급 유선미	행정6급 최선주	행정6급 최선주
주무관	사회복지7급 이동우	사회복지7급 이동우	사회복지6급 이여주	사회복지6급 이여주