

관리번호	Ⅲ- 9										
공약제목	다목적 농촌용수 개발사업 및 배수 개선										
사업목표	홍왕지구 배수개선 사업 추진 (임기 내 목표: 홍왕지구 배수개선사업 실시설계용역 완료 및 사업 착공(50%))										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○			○			○	○			50%
사업기간	2025. 1. ~ 2027. 12.				사업비		6,962백만원(국 100%)				
군 주관부서	건설과		시 관련부서		농축산과		중 상 관련부서		농림축산식품부 농업시설안전과		

□ 사업개요

- 사업명: 홍왕지구 배수개선 사업
- 사업위치: 화도면 홍왕리 1128번지 일원(농업진흥지역) 수혜면적 98ha
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2027. 12.
- 사업수행자: 한국농어촌공사 강화옹진지사
- 총사업비: 6,962백만원(국비 100%, 농특회계)
 - 기본계획 수립 용역 금100백만원(농림축산식품부에서 농어촌공사로 지급)
 - 실시설계 추진 금100백만원(한국농어촌공사 교부 완료)
 - 홍왕지구 배수개선 사업 공사비 금5,988백만원
- 사업내용: 제수문 1개소(확장), 배수로 확장 및 저류지 보강 3.0km, 매립24.2ha

□ 추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
실시설계				
사업추진				

□ 사업비

(단위: 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
계	6,962	-	100	610	2,500	3,752
국비	6,962	-	100	610	2,500	3,752
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타(자부담)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 6. ~ 2025. 5.: 흥왕지구 배수개선사업 실시설계용역 추진
- 2025. 4. ~ 5.: 농림축산식품부 실시설계 용역 승인
- 2025. 9 : 시설공사 착공
- 2028. 12 : 흥왕지구 배수개선사업 준공(예정)

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025년 2분기	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 이상익	행정5급 이상익	시설5급 신동철	시설5급 신동철
담 당	농업6급 박민원	농업6급 박민원	시설6급 박태희	시설6급 박태희
주무관	시설8급 지정구	시설8급 지정구	시설8급 지정구	시설6급 이동호