

관리번호	Ⅲ- 16										
공약제목	우회도로 확충으로 강화읍 미래지향 인근 교통체증 해결										
사업목표	도로교통체계 개선용역 결과를 통한 개선공사 시행 등으로 교통량 분산										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○		○			○				60%
사업기간	2025 ~ 2028				사업비		7,100백만원(시 50%, 군 50%)				
군 주관부서	도로교통과		시 관련부서		-		중 상 관련부서		-		

□ 사업개요

1) 남문앞 사거리 등 혼잡교통 개선 (도로 교통체계 개선)

- 위 치: 종로약국~플러스마트~풍물시장 진출입 주변도로
- 사 업 량: 도로 교통체계 개선 용역 1식
- 사 업 비: 100백만원(시비 50%, 군비 50%)
- 필 요 성: 상습 교통정체 구간 전체적인 교통체계 개선

2) 군도6호선 (용진주택~ 창리) 도로개설 (우회도로 개설)

- 위 치: 강화읍 갑곶리~선원면 창리
- 사 업 량: 우회도로 확충(L=0.88km, B=10.0m)
- 사 업 비: 7,000백만원(시비 50%, 군비 50%)
- 사업기간: 2025. ~ 2028.
- 필 요 성: 주변 교통량 증가(서희A, 쌍용A 건설 등)에 따른 교통 분산 및 고속도로 종점부 확정에 따른 연계

□ 추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
교통체계개선 수행				
우회도로개설 착공				

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합계	7,100	-	20	280	3,400	3,400
국비	-	-	-	-	-	-
시비	3,440	-	-	40	1,700	1,700
군비	3,660	-	20	240	1,700	1,700
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

○ 도로 교통체계 개선

- 2025. 4.: 도로 교통체계 개선용역 준공
- 2025. 11.: 교통체계 개선공사 착공(점멸신호기 설치 등)
- 2025. 12.: 교통체계 개선공사 준공

○ 우회도로 개설

- 2024. 6.: 농어촌도로103호선 실시설계용역 착수
- 2025. 7.: 알미골사거리 상습정체 우회도로 개설 추진 계획 변경
- 2025. 9.: 군도6호선(용진주택~창리) 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 우회도로 개설

- 2026. 1.: 소규모 재해 및 환경 영향평가 발주(폴비)
- 2026. 1.: 郡 투자심사 의뢰
- 2026. 6.: 군도6호선 기본 및 실시설계용역 준공
- 2026. 7.: 사업인정고시 및 보상계획 열람공고
- 2027. 1.: 공사 착공
- 2028. 12.: 공사 준공

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 30.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과장	시설5급 이현호	시설5급 이현호	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑
담당	시설6급 신동철 시설6급 김곤수	시설6급 신동철 시설6급 김곤수	시설6급 김연만	시설6급 김연만
주무관	시설8급 조현성 시설7급 김만희	시설8급 조현성 시설7급 김만희	시설7급 이정훈	시설7급 이정훈