

관리번호	Ⅲ- 27										
공약제목	화물차·건설기계 공영차고지 조성										
사업목표	주택가 주변 건설기계 주정차로 인한 생활불편을 해소하고 안전한 생활환경 조성										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○			○			○				5%
사업기간	2025. 1. ~ 2027. 12.				사업비		9,414백만원(군 100%)				
군 주관부서	건설과			시 관련부서		-		중 상 관련부서		-	

사업개요

- 사업위치: 강화읍 남산리 254-2번지 외 20필지(버스공영차고지 내)
- 사업규모: 1개소 조성(9,800㎡, 주기대수 80면)
- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 사 업 비: 9,414백만원(군비 100%)

추진일정

이행 로드맵							
확인지표(목표)	2024년		2025년		2026년	2027년	
입지선정							
기본 및 실시설계용역, 행정절차 이행							
시설공사							

사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합계	9,414	-	-	21	5,250	4,143
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	9,414	-	-	21	5,250	4,143
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2025. 3. 강화군 공영차고지(환승주차장, 주기장) 조성사업 입지 타당성 조사 용역 착수
- 2025. 7. 강화군 공영차고지(환승주차장, 주기장) 조성사업 입지 타당성 조사 용역 준공

□ 추진계획

- 2025.10. 자체(군) 투자심사, 중기지방재정계획, 중기공유재산관리계획 수립
- 2026. 1. 기본 및 실시설계 용역 발주(재해영향평가, 환경영향평가, 교통평가, 계획인가 포함)
- 2026. 5. 기본 및 실시설계 용역 준공, 공영주기장 설치 운영 계획 인가 신청(강화군→인천광역시)
- 2026. 6. ~ 2027. 2. 행정절차 이행(토지매입 및 조례 제정 등)
- 2027. 3. 공사착공
- 2028. 1. 주기장 운영

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑	시설5급 신동철	시설5급 신동철
담 당	시설6급 백도현	시설6급 백도현	행정6급 고지정	행정6급 고지정
주무관	행정8급 최은빈	행정8급 최은빈	행정8급 김혜정	행정8급 김혜정