

관리번호	Ⅲ- 34										
공약제목	첨단 스마트팜 단지 조성(청년농 유입 연계)										
사업목표	임대형 스마트팜 조성										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○		○				○		○		
사업기간	2024. 1. ~ 2025. 12.				사업비		8,210백만원 (지방소멸대응기금 95% / 군 5%)				
군 주관부서	미래농업과		시 관련부서		인구전략 기획과		중 상 관련부서		행정안전부 균형발전제도과		

사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 사업량: 스마트온실 8,342㎡, 부속시설 1,059㎡
- 사업내용: 임대형 스마트 팜 조성
- 위치: 강화군 하점면 망월리 2795 ~ 2798(※ 부지면적: 12,842.6㎡)
- 총사업비: 8,210백만원(지방소멸대응기금 7,810, 군비 400)

추진일정

이행 로드맵												
확인지표(목표)	2024년			2025년			2026년			2027년		
토지매입 및 부지조성												
임대형 스마트 팜 조성(1년차)												
임대형 스마트 팜 조성(2년차)												
본격 운영												

사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합계	8,210	-	5,210	3,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	400	-	-	400	-	-
기타(지방소멸대응기금)	7,810	-	5,210	2,600	-	-

□ 추진실적

- 2023. 11.: 강화군 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의(군, 의회), 강화 로컬 팜 빌리지 조성 기본계획 수립
- 2023. 12.: 2024년 지방소멸대응기금 사업비 본예산 반영
- 2024. 1. ~ 4.: 토지매입 완료, 성토공사 발주, 착공 및 준공
- 2024. 4. ~ 9.: 실시설계용역 착수 및 완료
- 2024. 9. ~ 10.: 건축공사(1년차) 발주, 계약 및 착공
- 2024. 11. ~ 12.: 강화군 지방재정 투자심사 및 공유재산 변경 심의(군, 의회) 완료
- 2025. 1.: 건축공사(2년차) 실시설계용역 발주
- 2025. 2. ~ 4.: 건축공사(2년차) 실시설계용역 완료
- 2025. 3.: 건축공사(1년차) 준공
- 2025. 4. ~ 9.: 강화군 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 및 공포, 시설 운영계획 및 청년임대농 선발계획 수립, 건축공사(1년차) 완료에 따른 집행잔액 활용 계획 수립
- 2025. 5.: 건축공사(2년차) 발주계획 수립 및 발주
- 2025. 6. ~: 건축공사(2년차) 계약 및 착공
- 2025. 11.: 건축공사(2년차) 준공
- 2025. 12.: 청년임대농 선발 완료(3팀, 6명), 준공식 성료

□ 향후계획

- 2026. 3.: 청년임대농 입주 및 시설 본격 운영

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 10. 24.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	농촌지도관 유동균	농촌지도관 유동균	농촌지도관 김혜영	농촌지도관 김혜영
담 당	농촌지도사 우주현	농촌지도사 우주현	농촌지도사 우주현	농촌지도사 우주현
주무관	농촌지도사 최영민	농촌지도사 최영민	농촌지도사 최영민	농촌지도사 최영민