

관리번호	Ⅲ- 15										
공약제목	강화터미널 환승 공영주차장 지원										
사업목표	버스터미널 인근 공영주차장 조성 및 출퇴근자 공영주차장 할인 지원										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○			○			○				2%
사업기간	2025. 1. ~ 2028. 12.				사업비		14,987백만원 (시 50%/ 군 50%)				
군 주관부서	도로교통과		시 관련부서		교통안전과		중 상 관련부서		-		

□ 사업개요

- 사업내용: 환승 공영주차장 조성 및 주차요금 감면 지원
- 대 상 지: 강화읍 남산리 244번지 외 7필지 일원(예정지)
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 소요예산: 총 14,987백만원(시비 50% / 군비 50%)
- 사 업 량: 공영주차장 면적 A=13,745㎡, 주차면수 N=381면

□ 추진일정

이행 로드맵					
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
기본계획 수립용역 실시					
시설결정 및 보상					
공사추진					

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합 계	14,987	-	-	-	333.4	14,653.6
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	7,493.5	-	-	-	166.7	7,326.8
군 비	7,493.5	-	-	-	166.7	7,326.8
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2025. 2. 환승주차장 예정 사업대상지 및 관련법 검토 등
- 2025. 4.: 환승주차장(공영차고지) 타당성 조사 용역 발주
- 2025. 7.: 환승주차장(공영차고지) 타당성 조사 용역 준공
- 2025. 7.: 인천시 본예산 사업 신청(시비 50%, 군비 50%)
- 2025. 8.: 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주
(환승공영주차장 및 화물차고지)

□ 추진상 문제점 및 이행방안

- 타당성 조사 용역에 따른 사업규모 확대(2.5배)로 사업예산이 증액폭이 커 인천시 지방재정 투자심사 이행 대상임.
- 2026년 도시관리계획 결정(변경) 후 지방재정 투자심사 이행 및 2027년도 인천시 제1회 추경예산 반영 추진(시 교통안전과와 협의 지속 추진)

□ 향후계획

- 2026. 7.: 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2026. 12.: 도시계획시설사업 실시계획 인가 고시
- 2026. 12.: 인천시 지방재정 투자심사 요청
- 2027. 1.: 인천시 제1회 추경예산 반영 요청
- 2027. 4.~2027. 12.: 토지보상 협의 및 수용재결
- 2028. 1.: 시설공사 발주
- 2028. 4.: 강화군 주차장 설치 및 관리 조례 개정(환승 감면)
- 2028. 5.: 주차장 토목공사 완료(부대시설 공사 추진)

공약관리 실명제

구분	공약관리 실명제			
	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 조영진	행정5급 조영진	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑
담 당	행정6급 김상욱	행정6급 김상욱	행정6급 김상욱	행정6급 김상욱
주무관	시설7급 노훈희	시설7급 노훈희	행정7급 최강자	행정7급 최강자